



Audience publique de reddition de compte 2024

Mercredi 27 Novembre 2024

Tableaux récapitulatifs des projets réalisés sur FADeC en 2024

Avant d'aborder les différents projets, il me paraît utile de partager avec vous le point global des dépenses au 31 octobre 2024. Il se présente ainsi qu'il suit :

Libellés	Prévisions	Engagements	Taux	Mandatements	Taux	Paielement	Taux
Dépenses de Fonctionnement	937 450 616	481 078 758	51,32%	441 458 963	47,09%	390 020 358	41,60%
Dépenses d'investissement	1 451 150 055	649 790 684	44,78%	244 561 499	16,85%	215 143 093	14,83%
TOTAL BUDGET	2 388 600 671	1 130 869 442	47,34%	686 020 462	28,72%	605 163 451	25,34%

Ces dépenses sont couvertes aussi bien par le FADeC que d'autres sources de financement.

Les réalisations sur FADeC témoignent d'un impact direct sur la vie de nos citoyens. Elles montrent notre engagement commun pour un environnement plus sain, des routes plus accessibles, des écoles en bon état, et des services de santé renforcés. Elles se résument ainsi qu'il suit :

Réf. Projets au PAI	INTITULES/DESIGNATIONS	MONTANT TOTAL CREDITS OUVERTS	NIVEAU D'EXECUTION FINANCIERE				NIVEAU D'EXECUTION PHYSIQUE		OBSERVATIONS
			ENGAGEMENT		MANDATEMENT		TAUX	STATUT	
			MONTANT	TAUX	MONTANT	TAUX			
FADeC NON AFFECTE									
FADeC NON AFFECTE INVESTISSEMENT									
EXERCICES ANTERIEURS A 2022									
A.2.3.1.33	Frais de contrôle de divers travaux d'investissement de la Commune	63 670	63 670	100,00	0	0,00	100,00	Réception définitive	
A.4.2.1.19	Réfection générale du bureau d'arrondissement de Kouaba	249 751	249 751	100,00	0	0,00	100,00	Réception définitive	
A.4.2.1.5	Etude et contrôle des travaux de la poursuite de la construction de l'hôtel de Ville en R+1	3 090 000	3 090 000	100,00	0	0,00	100,00	Achevé	Etudes validées
A.2.3.1.3	Construction de 01 module de 03 salles de classes avec bureau et magasin et d'un module d'un (01) de latrines à quatre (04) cabines à l' EPP Tigninti puis d'un (1) module de trois(03) salles de classes avec bureau et magasin et d'un module d'un (01) de latrines à quatre (04) cabines à EPP Boriyouré (poursuite et achèvement)	12 429 843	12 429 843	100,00	12 429 843	100,00	100,00	Réception provisoire	
A.2.3.1.17	Construction d'un (01 module de trois (03) classes plus un (01) bureau, un (01) magasin puis d'un (01) module de latrines à quatre (04) cabines dans l'EPP Kotopounga centre	17 428 786	0	0,00	0	0,00	29,38	Marché résilié	Procédure de la poursuite des travaux en cours de relance
A.2.3.1.21	Contrôle et suivi des travaux de construction d'infrastructures scolaires dans la commune de Natitingou	825 728	825 728	100,00		0,00	50,01	Marché en cours de relance	Procédure de la poursuite des travaux en cours de relance
A.2.3.1.4	Construction de 4 cabines de latrines dans les EPP Koutié, Koubérépou et Yimporima et Tignapéti	5 888 641	0	0,00	0	#DIV/0!	65,00	Non démarré	Procédure de la poursuite des travaux en cours de relance
A.2.3.1.5	Contrôle des travaux de la construction d'un (01) modules de latrines à 4 cabines à l'EPP Yimporima puis l'Entretien et réparation d'un module de trois (03) salles de classes simples à l'EPP Koussantikou	75 000	75 000	100,00	0	0,00	70,00	Marché en cours de relance	
A.2.3.1.10	Contrôle des travaux de la construction d'amorces de clôture du marché de Perma puis d'un (01) modules de latrines à 4 cabines à l'EPP Tignapéti	160 000	160 000	100,00	0	0,00	70,00	Cessation	

A.2.3.1.11	Contrôle des travaux de la construction d'un module de trois (3) salles de classes avec bureau et magasin et un (01) modules de latrines à 4 cabines l'EPP Tigninti puis d'un (01) modules de latrines à 4 cabines à l'EPP Koutié	200 700	200 700	100,00	0	0,00	75,00	Cessation		
A.2.3.1.26	Contrôle des travaux de la construction d'un module de trois (3) salles de classes avec bureau et magasin et un (01) module de latrines à 4 cabines l'EPP Boriyouré	640 000	640 000	100,00	0	0,00	100,00	Achevé		
A.2.3.1.6	Contrôle des travaux de la construction d'un module de trois (3) salles de classes avec bureau et magasin et un (01) modules de latrines à 4 cabines l'EPP Moussansamou puis d'un (01) modules de latrines à 4 cabines à l'EPP Koubérépou	240 000	240 000	100,00	0	0,00	70,00	Cessation		
A.2.3.1.9	Contrôle des travaux de la construction d'un module de trois (3) salles de classes simples et un (01) module de latrines à 4 cabines l'EPP Toroubou	400 000	400 000	100,00	0	0,00	100,00	Réception définitive		
A.1.4.1.4	Etude pour la construction des marchés d'arrondissement de Boriyouré, Tchirimina et Ourboug	9 998 435	9 998 435	100,00	0	0,00	100,00	Achevé		
A.2.3.1.18	Réfection générale d'un module de 3 classes + bureau + magasin à l'EPP/Manaré et EPP Winkè/A	7 886 866	7 886 866	100,00	0	0,00	100,00	Réception définitive		
	TOTAL I	59 577 420	36 259 993	60,86	12 429 843	34,28				
EXERCICE 2022										
A.4.2.1.3	Poursuite et achèvement de l'extension en R+1 avec équipement en mobiliers et appareils de sonorisation de la salle de conférence de l'hôtel de Ville	176 256 052	176 256 027	100,00	76 269 492	63,00	63,00	En cours		
A.2.3.1.2	Construction d'une clôture à l'EPP DASSAGATE	14 398 863	14 398 863	100,00		0,00	0,00	En cours		
A.1.2.1.4	Contrepartie communale dans le cadre du projet d'aménagement des bas-fonds maraichers (projet Drops For Corps)	20 000 000	0	0,00	0	#DIV/0!	0,00	Non payé		
A.1.5.1.8	Etude et contrôle pour l'entretien /aménagement des pistes Onsikoto-Fayouré; Natitingou-Kounadorgou; Tigninti-Sikpatihei	12 956 400	12 956 400	100,00	0	0,00	100,00	Achevé		
A.4.2.1.1	Acquisition d'un coffre-fort au profit du service des Affaires Administratives et Financières	400 000	400 000	100,00	0	0,00	100,00	Réceptionné		
A.2.3.1.31	Acquisition de 75 table-bancs, 3 tables pour maître, 1 bureau directeur, 5 chaises simples et 1 fauteuil bourré pour directeur au profit de chacune des EPP Ngangnamou, Kotopounga Centre, Yimporima I et Yankapotingou	10 000 000	0	0,00	0	#DIV/0!	0,00	Marché résilié	Marché reporté sur budget 2025	
	TOTAL II	234 011 315	204 011 290	87,18	76 269 492	37,38				
EXERCICE 2023										

A.4.4.1.3	Equipement en matériel informatique et accessoires de la mairie de Natitingou (copieurs multifonctions, ordinateur, scanner et imprimante)	8 968 000	8 968 000	100,00	8 968 000	100,00	100,00	Réceptionné		
A.1.4.1.2	Poursuite et achèvement des clôtures des marchés de Yarikou et Perma	35 425 000	35 422 796	99,99	0	0,00	0,00	En cours		
A.4.2.1.6	Acquisition de mobiliers de bureau au profit de l'Administration communale	9 887 220	9 887 220	100,00	9 887 220	100,00	100,00	Réceptionné		
A2.5.1.2	Etude de faisabilité du projet d'assainissement et du programme de valorisation des déchets solides et ménagers assorti d'un plan de mise en œuvre dans la Commune	6 985 600	6 985 600	100,00	0	0,00	100,00	Achevé		
A.4.4.1.1	Réalisation du schéma directeur des systèmes d'information de la Mairie de Natitingou	4 990 000	4 990 000	100,00	4 990 000	100,00	100,00	APD validé		
A.3.4.1.1	Contre-partie communale dans le cadre des projets du Ministère du Cadre de vie	12 499 100	0	0,00	0	#DIV/0!	0,00	Non payé		
A.1.2.1.2	Contre-partie communale dans le cadre des projets sur financement FNDA	35 161 000	0	0,00	0	#DIV/0!	0,00	Non payé		
A.1.5.1.1	Etude pour l'aménagement des voies	3 650 000	3 650 000	100,00	0	0,00	25,00	En cours	Cofinancé avec fonds propres: 6 350 000	
A.2.3.1.28	Réfection de deux (02) modules de trois (03) salles de classe dont un avec bureau et magasin à l'EPP Bérécingou et Réfection de deux (02) modules de trois (03) salles de classe dont un avec bureau et magasin dans les EPP Kouaba et Bangrétamou	27 943 101	27 943 101	100,00	27 943 101	100,00	100,00	Réception provisoire		
	TOTAL III	145 509 021	97 846 717	67,24	51 788 321	52,93				
EXERCICE 2024										
A.4.2.1.9	Réhabilitation et équipement de l'ex-CPR de la Mairie	40 946 112		0,00	0	#DIV/0!	0,00	En cours de relance	Procédure de la poursuite des travaux en cours de relance	
A.1.4.1.6	Réaménagement du parking gros porteur de la Commune de Natitingou	58 150 496		0,00	0	#DIV/0!	0,00	Reporté	Marché reporté sur budget 2025	
A.1.4.1.7	Contrôle et surveillance des travaux de rénovation du parking gros porteur de la Commune de Natitingou	4 000 000		0,00	0	#DIV/0!	0,00	Reporté	Marché reporté sur budget 2025	
A.4.4.1.3	Acquisition d'un ordinateur portable et une imprimante multifonction au profit de la Direction des Affaires Administratives et Financières	1 300 000		0,00	0	#DIV/0!	0,00	Non démarré		
	TOTAL IV	104 396 608	0	0,00	0	#DIV/0!				
TOTAL FADeC NON AFFECTE INVESTISSEMENT		543 494 364	338 118 000	62,21	140 487 656	41,55			0	
FADeC NON AFFECTE PMIL										

A.2.1.1.7	Entretien /Réfection du Centre des Jeunes et Loisir de la ville Natitingou	773 310	0	0,00	0	0,00	0,00	Marché résilié	
TOTAL FADeC NON AFFECTE PMIL		773 310	0	0,00	0	0,00	0,00		
FADeC NON AFFECTE ACCESS COMMUNE									
A.1.4.1.1	Construction de hangar dans le marché de Pouya	3 035 399	0	0,00	0	0	0,00	reporté	Marché reporté sur budget 2025
TOTAL FADeC NON AFFECTE ACCESS COMMUNE		3 035 399	0	0,00	0	#DIV/0!			
FADeC COSO									
A.2.4.1.3	Transfert aux communautés dans le cadre du projet COSO	150 962 574		0,00	0	#DIV/0!	0,00		
A.2.4.1.4	Rénovation du marché frontalier de Takonta	70 836 938		0,00		#DIV/0!	0,00	Non démarré	
	Frais de suivi du projet de rénovation du marché frontalier de Takonta	2 175 000		0,00		#DIV/0!	0,00		
	Etudes pour la rénovation du marché frontalier de Takonta	4 350 000		0,00		#DIV/0!	0,00		
A.2.4.1.5	Mise en œuvre des projets relatifs à la subvention COSO autres projets	25 000 000		0,00		#DIV/0!	0,00	Non démarré	
TOTAL FADeC NON AFFECTE COSO		253 324 512	0	0,00	0	#DIV/0!	0,00		
FADeC NON AFFECTE COVID-19									
A.2.2.1.2	Réhabilitation et extension du laboratoire COVID-19 au CIPEC de la Commune Natitingou	15 541 575	15 541 575	100,00	15 098 321	97,15	100,00	Réception provisoire	
A.2.2.1.10	Contrôle et surveillance des travaux de réhabilitation et extension du laboratoire COVID-19 au CIPEC de la Commune Natitingou	3 812 875	3 812 875	100,00	3 812 875	100,00	100,00	Exécuté	
A.2.2.1.3	Fourniture et installation d'équipements biomédicaux au profit du laboratoire COVID-19 au CIPEC de la commune Natitingou	30 985 478	0	0,00	0	0,00	0,00	Marché résilié	Procédure de la poursuite des travaux en cours de relance
A.2.2.1.9	Acquisition d'équipements médico-sanitaires au profit des centres de santé d'Arrondissement de la Commune de Natitingou	23 120 706	22 514 400	97,38	22 514 400	100,00	100,00	Réceptionné	
A.2.2.1.6	Réhabilitation du dispensaire de KOTOPOUNGA	20 000 000	19 685 954	98,43	19 685 954	100,00	100,00	Réception provisoire	
A.2.2.1.7	Contrôle et suivi des travaux de réhabilitation du dispensaire de KOTOPOUNGA	850 000	850 000	100,00	850 000	100,00	100,00	Rapport validé	
TOTAL FADeC NON AFFECTE COVID-19		94 310 634	62 404 804	66,17	61 961 550	99,29			
TOTAL FADeC NON AFFECTE		894 938 219	400 522 804	44,75	202 449 206	50,55			

FADeC AFFECTE									
	FADeC AFFECTE SANTE								
A.2.2.1.5	Equipement en matériel médico-technique dans les centres de santé des arrondissements de Kouaba et Perma	9 417 044	7 203 900	76,50	7 203 900	0,00	100,00	Réceptionné	
TOTAL FADeC AFFECTE SANTE		9 417 044	7 203 900	76,50	7 203 900	100,00			
	FADeC AFFECTE MTCA								
A.1.2.2.5	Etudes et contrôles pour la construction des tatas représentatifs et de la maison communale de tourisme	1 180 590	1 180 590	100,00	0	0,00	0,00	Cessation	
	TOTAL I	1 180 590	1 180 590	100,00	0	0,00			0
EXERCICE 2022									
A.1.2.2.1	Elaboration d'un plan stratégique de valorisation du potentiel touristique de la Commune assorti d'un plan architectural d'aménagement de la chute de KOTA	7 906 000	7 906 000	0,00	0	0,00	100,00	Validé	
A.1.2.2.2	Elaboration d'un plan stratégique de relance économique axé sur les actions de l'artisanat et de la culture assorti d'un plan architectural du village des artisans	5 402 040	5 402 040	0,00	0	0,00	100,00	Validé	
	TOTAL II	13 308 040	13 308 040	100,00	0	0,00			0
EXERCICE 2024									
A.1.2.2.4	Construction et aménagement du village des artisans de la Commune	40 463 755		0,00	0	0,00	0,00	Non démarré	
	TOTAL II	40 463 755	0	0,00	0	0,00			0
TOTAL FADeC AFFECTE MTCA		54 952 385	14 488 630	26,37	0	0,00			
	FADeC AFFECTE MAEP								
A.1.2.1.1	Etude et contrôle techniques des travaux relatifs à l'aménagement sommaire de 05 ha de bas-fonds et d'une aire de séchage à Tènoukountè (arrondissement de perma), de 50 ha de bas-fond à Tcharo dans le village de Koudengou (arrondissement de Péporiyakou) pour la production de riz dans la commune de Natitingou (résilient aux changements climatiques) et l'aménagement d'une piste et d'une aire de séchage à Yarikou	2 491 983	2 491 983	100,00	2 491 983	100,00	100,00	Achevé	

A.1.2.1.5	Etude et contrôle pour l'aménagement sommaire de cinq (05) ha de bas-fonds et Construction d'un magasin de stockage de 50 T pour le riz à Koutié-Tchatidoh	3 209 600	3 209 600	100,00	802 400	25,00	65,00	En cours	Etudes validées, contrôle en cours
A.1.2.1.7	Etude d'une retenue d'eau sur la rivière Bongomou pour les activités agricoles et d'élevage à Kampouya	7 700 000	7 700 000	100,00	0	0,00	0,00	En cours	
	TOTAL I	13 401 583	13 401 583	100,00	3 294 383	24,582			
Exercice 2022									
A.1.2.1.8	Etude et contrôle pour la construction du marché à bétail de Tigninti assortie d'un plan architectural	8 683 000	0	0,00	0	#DIV/0!	0,00	Procédure de passation du marché en cours	
A.1.2.1.6	Aménagement sommaire de cinq (05) ha de bas-fonds et Construction d'un magasin de stockage de 50 T pour le riz à Koutié-Tchatidoh	34 865 853	34 865 853	100,00	11 146 616	31,97	31,97	En cessation	
	TOTAL II	43 548 853	34 865 853	80,06	11 146 616	31,97			
Exercice 2023									
A.1.2.1.10	Etude et contrôle de l'aménagement de cinq (05) ha de bas-fonds pour la production de la tomate à dikouan et à Kouwanwanrikou	10 000 000		0,00	0	#DIV/0!	0,00		
	TOTAL III	10 000 000	0	0,00	0	#DIV/0!			
Exercice 2024									
A.1.2.1.11	Aménagement de cinq (05) ha de bas-fonds pour la production de la tomate à Kouwanwanrikou	21 224 964		0,00	0	#DIV/0!	0,00	Non démarré	
	TOTAL IV	21 224 964	0	0,00	0	#DIV/0!			
	TOTAL FADeC AFFECTE MAEP	88 175 400	48 267 436	54,74	14 440 999	29,92			
	FADeC AFFECTE MINISTER DES SPORTS								
A.2.1.1.12	Aménagement d'un espace public (terrain noir) Pour servir d'aire de jeux à Tchirmina	6 025 000	0	0	0	0	0,00	Non démarré	
	TOTAL FADeC AFFECTE MS	6 025 000	0	0,00	0	0			
	FADeC AFFECTE MIT								

A.1.5.1.6	Entretien courant des ITR, campagne 2019 à Yarikou-Takissari, Péporiyakou-Doyakou	8 571 438		0,00	0	#DIV/0!	34,94	Marché résilié	Procédure à relancer
	TOTAL I	8 571 438	0	0,00	0	#DIV/0!			
EXERCICE 2022									
A.1.5.1.9	Entretien des pistes Tagayè (RN7)-Moussansamou (10 km) dans l'arrondissement de Kouaba et Yakpangoutingou-Pouya (5 km) dans l'arrondissement de Kotopounga	19 106 914	19 106 914	100,00	19 106 914	100,00	100,00	Réceptionné	
	TOTAL II	19 106 914	19 106 914	100,00	19 106 914	100,00			
EXERCICE 2023									
A.1.5.1.3	Entretien des pistes rurales dans la Commune au titre de l'exercice 2023 : Natitingou (Rue ROKAD-Koukpartikou-Koussantikou, Péporiyakou-Toribou, Sinaïciré-Kourbirgou-Kounapéigou)	21 548 680		0,00	0	0	0,00	Reporté 2025	Marché reporté sur budget 2025
	TOTAL III	21 548 680	0	0,00	0	0			
EXERCICE 2023									
A.1.5.1.15	Entretien des pistes rurales dans la Commune au titre de l'exercice 2024 : Pistes Hôtel LE BELIER-Didapoumbor (7 Km) dans le troisième arrondissement, Tipeti-Moussanssamou (6Km), Koutannongou - Koubérépou (8Km), Dikouan-Tipéti (7Km) et Tagayè - Kouwanwanrgou (4Km) dans l'arrondissement de Kouaba puis Pam-Pam - Tèpenté (6 Km) dans l'arrondissement de Perma	17 500 000		0,00	0	0	0,00	Reporté 2025	Marché reporté sur budget 2025
	TOTAL IV	17 500 000	0	0,00	0	0			
	TOTAL FADeC AFFECTE MIT	66 727 032	19 106 914	28,63	19 106 914	100,00			
	FADeC AFFECTE MEEM								
A.2.4.1.1	Entretien et réparation d'une FPM en panne	49 964	0	0,00	0	#DIV/0!	100,00		
	TOTAL FADeC AFFECTE MEEM	49 964	0	0,00	0	#DIV/0!			
	FADeC AFFECTE MEMP								

A.2.3.1.15	Construction d'un (01 module de trois (03) classes plus un (01) bureau, un (01) magasin puis d'un (01) module de latrines à quatre (04) cabines dans l'EPP Yankapotingou dans la Commune de Natitingou	22 067 426	0	0,00		#DIV/0!	36,00	Marché résilié	Procédure à relancer
A.2.3.1.19	Construction et équipements de trois (03) modules de trois (03) salles de classe avec bureau, magasin et d'un module de latrine à quatre (04) cabines dans l'EPP Bongou Yottotingou dans l'arrondissement de Péporiyakou	13 154 783	13 154 783	100,00	13 154 783	100,00	100,00	Réception provisoire	
A.2.3.1.19	Construction et équipements de trois (03) modules de trois (03) salles de classe avec bureau, magasin et d'un module de latrine à quatre (04) cabines dans l'EPP Bérécingou dans le troisième arrondissement	7 154 210	7 154 210	100,00	7 154 210	100,00	100,00	Réception provisoire	
A.2.3.1.21	Contrôle et suivi des travaux de construction d'infrastructures scolaires dans la commune de Natitingou	1 100 971	1 100 971	100,00		0,00	50,01	en cessation	
	TOTAL I	43 477 390	21 409 964	49,24	20 308 993	94,86			
EXERCICE 2022									
A.2.3.1.22	Mission de contrôle et de surveillance des travaux de construction d'infrastructures scolaires dans l' EPP Bongou Yottotingou dans l'arrond. de Péporiyakou	495 000	495 000	100,00	495 000	100,00	100,00	Rapport validé	
A.2.3.1.22	Mission de contrôle et de surveillance des travaux de construction d'infrastructures scolaires dans l'EPP Bérécingou dans le 3 ^{ème} arrondissement (2022)	497 500	497 500	100,00	497 500	100,00	100,00	Achevé	
	TOTAL II	992 500	992 500	100,00	992 500	100,00			
EXERCICE 2023									
A.2.3.1.27	Réfection d'un module de trois salles de classe dans chacune des EPP Kouaténa et urbaine centre de Natitingou	20 479 690	0	0,00	0	0,00	0,00	Procédure de passation du marché en cours	
A.2.3.1.23	Construction d'un module de trois (03) modules de trois (03) salles de classe avec bureau, magasin + équipements et d'un module de latrine à quatre (04) cabines à l'EPP DIKOUAN	31 000 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Procédure de passation du marché en cours	
A.2.3.1.24	Construction d'un module de deux (02) salles de classe avec bureau, magasin + équipements à l'Ecole Maternelle de KOTOPOUNGA centre	26 500 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Procédure de passation du marché en cours	
A.2.3.1.25	Mission de suivi et de contrôle des travaux de construction d'un module de trois (03) modules de trois (03) salles de classe avec bureau, magasin + équipements et d'un module de latrine à quatre (04) cabines à l'EPP DIKOUAN et de la construction d'un module de deux (02) salles de classe avec bureau, magasin + équipements à l'Ecole Maternelle de KOTOPOUNGA centre	2 500 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Procédure de recrutement du contrôleur en cours	

	TOTAL III	80 479 690	0	0,00	0	0,00			
EXERCICE 2024									
A.2.3.1.35	Poursuite et achèvement des travaux de la construction d'un (01 module de trois (03) classes plus un (01) bureau, un (01) magasin puis d'un (01) module de latrines à quatre (04) cabines dans l'EPP Kotopounga centre	4 071 214		0,00	0	100,00	100,00	Achevé	
A.2.3.1.36	Construction d'un module de trois salles de classes avec bureau + magasin équipé de 75 table-bancs, 3 tables pour maître, 1 bureau directeur, 5 chaises simples et 1 fauteuil bourré puis d'un bloc de latrine à 4 cabines dans les EPP de N'do Dassakou et Yokossi groupe A	58 000 000		0,00	0	0,00	0,00	Procédure de passation du marché en cours	
A.2.3.1.37	Mission de suivi et contrôle des travaux de la construction d'un module de trois salles de classes avec bureau + magasin équipé de 75 table-bancs, 3 tables pour maître, 1 bureau directeur, 5 chaises simples et 1 fauteuil bourré puis d'un bloc de latrine à 4 cabines dans les EPP de N'do Dassakou et Yokossi groupe A	2 000 000		0,00	0	0,00	0,00	Procédure de recrutement du contrôleur en cours	
A.2.3.1.38	Réfection d'un module de trois salles de classes dans les EPP de Koutié-tchatorh et de Kantaborifa groupe A	20 046 000		0,00	0	0,00	0,00	Procédure de passation du marché en cours	
	TOTAL III	84 117 214	0	0,00	0	0,00			
	FADeC AFFECTE MEMP	209 066 794	22 402 464	10,72	21 301 493	95,09			
FADeC ALPHABETISATION									
A.2.1.1.5	Confection et implantation de plaques sur les prestations de la mairie en deux langues nationales à l'hôtel de ville	400 000		0	0,00	0	0,00	0	
	Confection et implantation des enseignes au niveau des bureaux de la Mairie	240 000		0	0,00	0	0,00		
	Acquisition de divers documents en langues nationales	900 000		0	0,00	0	0,00		
	Traduction de PV et de divers documents	5 000 000					0,00		
	Fournitures des nouvelles bibliothèques	23 250		0	0,00	0	0,00		
	Confection et implantation de plaques sur les prestations de la mairie en deux langues nationales à l'hôtel de ville	1 000 000		0	0,00	0	0,00		
	Confection et implantation des enseignes au niveau des bureaux de la Mairie	1 000 000		0	0,00	0	0,00		
	Acquisition de divers documents en langues nationales	2 000 000		0	0,00	0	0,00		
	Traduction de PV et de divers documents	300 000		0	0,00	0	0,00		

	Célébration de la Journée Internationale de la Langue Maternelle	1 000 000	0	0,00	0	0,00			
	Célébration de la Journée Internationale de l'Alphabétisation (8 septembre)	1 000 000		0,00	0	0,00			
	Action de visibilité des bibliothèques fixes	250 000		0,00	0	0,00			
	Participation aux différentes activités dans le cadre de la mise en œuvre du PAGEDA (frais de suivi communal, mobilisation sociale et diverses activités)	2 295 000	795 000	34,64	795 000	100,00			
	Participation aux différentes activités dans le cadre de la mise en œuvre du PAGEDA (frais de suivi communal, mobilisation sociale et diverses activités)	700 000	200 000	28,57	200 000	100,00			
	Mise à disposition de fonds au profit de l'OPA	13 580 015	13 580 015	100,00	9 604 010	70,72			
	Mobilisation sociale dans le cadre du PAGEDA 2			#DIV/0!	0	0,00			
	Carburant et entretien moto suivi communal	400 000	120 000	30,00	240 000	200,00			
	Prestation de service du bibliothécaire itinérant	737 000		0,00	0	0,00			
	Carburant et entretien bibliothèque itinérante	600 000		0,00	0	0,00			
	Prime SA gestionnaires des bibliothèques	250 000		0,00	0	0,00			
	Participation aux différentes activités dans le cadre de la mise en œuvre du PAGEDA	450 000		0,00	0	0,00			
	Autres charges d'alphabétisation et d'éducation des adultes	6 611 584		0,00	0	0,00			
	TOTAL FADeC ALPHABETISATION	38 736 849	14 695 015	37,94	10 839 010	73,76			
	TOTAL FADeC AFFECTE	473 150 468	126 164 359	26,66	72 892 316	57,78			
RESSOURCES PROPRES									
A.1.5.1.5	Contrôle à pieds d'œuvre technique des travaux relatifs à l'entretien des ITR, campagne 2019 lot 2 (axes Yarikou-Takissari et Péporiyakou-Doyakou)	1 200 000	1 200 000	100,00	0	0,00	69,97	Cessation	
A.4.2.1.8	Elaboration du cadre organique de la Mairie de Natitingou	1 000 000	0	0,00	0	#DIV/0!	0,00	Non démarré	
	Recrutement d'un prestataire pour l'appui à la rédaction de divers projets de la Commune	8 000 000	0	0,00	0	#DIV/0!	0,00	Non démarré	
A.1.5.1.1	Etude pour l'aménagement des voies	6 300 000	6 300 000	100,00	0	0,00	25,00	En cours	Ressources propres: 6 350 000 et FNA: 3 650 000

	Morcellement de 50 ha à DIDAPOUNBOR pour le relogement des personnes affectées par le projet de construction de la cité administrative	25 971 800	25 971 800	100,00	0	100,00	100,00	Achevé	
	Contrôle des travaux de morcellement de 50 ha à DIDAPOUNBOR pour le relogement des personnes affectées par le projet de construction de la cité administrative	3 953 000	3 953 000	100,00		100,00	100	Achevé	
	Etude pour la construction et aménagement du parking gros porteur de la Commune de Natitingou	7 992 140	7 992 140	100,00	0	100,00	100,00	Achevé	
A.1.4.1.6	Reconstruction et réaménagement du parking gros porteur de la Commune de Natitingou	54 253 943		0,00	0	#DIV/0!	0,00	Non démarré	
	Etude et contrôle pour la réhabilitation du bloc administratif de la Mairie abritant le DADE et le Guichet Unique, l'ex-CPR de la Mairie et l'ex-léproserie pour la délocalisation du Centre de Santé Communal	14 826 700	14 826 700	100,00	3 558 408	100,00	100,00	Achevé	
	Réalisation de deux (02) aires de repos pour les conducteurs de taxi-motos de la Commune	7 815 627	7 815 627	100,00	7 815 627	100,00	100,00	Réception provisoire	
	Equipement en mobiliers des bureaux du Maire et de la SE	4 989 040	4 989 040	100,00	4 989 040	100,00	0,00	Réceptionné	
	Etude pour la restructuration des anciens quartiers de la ville de Natitingou	9 568 000	9 568 000	100,00	0	0,00	0,00	En cours	
	Audit de six (06) lotissements dans la commune : Kantchakoutamou tranche collectivité MALETE, YOKOSI et TCHANDO, Ouroubona Station pompage de la SONEB, Ouroubona zone résidentielle, Yétapo tranche 2, Koudengou tranche collectivité N'WEGUI, SINGUENIN et DAKOU et Kotopounga tranche 1	14 653 202		0,00	0	#DIV/0!	0,00	Non démarré	
	Contrepartie pour l'acquisition du véhicule du Maire	15 315 000	15 313 343	99,99	15 313 343	100,00		Payé	
A.4.3.1.2	Etude pour la cartographie des potentialités économiques de la Commune assortie d'un plan quinquennal de mobilisation des ressources de la Commune	7 087 080	5 451 600	76,92	0	0,00	0,00	En cours	
A.3.1.1.2	Prévision des risques et catastrophes dans la commune	6 000 000		0,00		#DIV/0!	0,00	Non démarré	

A.1.5.1.14	Ouverture et reprofilage de 25 km de voies dans la Commune : Sossouna (voie Face EPP) - Bongommou, voie atelier "Divine Coiffure" - voie asphaltée Boriouré menant au CEG 2, Kantaborifa derrière la brèche, Boriouré, Yimporima zone sud, Ourbouga Est, dans le village Yétapo et à Winkè côté ouest	20 000 000		0,00		#DIV/0!	0,00	Reporté	
A.1.5.1.19	Rechargement et reprofilage de 8.375 mètres linéaires de rues dans la ville	10 796 678		0,00		#DIV/0!	0,00	Reporté	
	Confection des stands	10 000 000		0,00		#DIV/0!	0,00	Procédure en cours	
A.1.5.1.12	Confection des chicanes, tiges et une cage de rangement métalliques au profit de la Mairie	5 000 000	4 861 600	97,23	0	100,00	100,00	Réception provisoire	
A.4.1.1.7	Clôture partielle du cimetière communal	5 000 000	4 960 012	99,20	0	0,00	0,00	Non démarré	
	TOTAL RESSOURCES PROPRES	239 722 210	113 202 862	47,22	31 676 418	27,98			
	TOTAL GENERAL	1 607 810 897	639 890 025	39,80	307 017 940	47,98			

Le niveau d'exécution des recettes budgétaires se présente ainsi qu'il suit :

Libellés	Année 2023 au 30 septembre					Année 2024 au 31 octobre				
	Prévisions	Réalisations	Taux	Reste à réaliser	Taux	Prévisions	Réalisations	Taux	Reste à réaliser	Taux
Recettes fiscales hormis recettes partagées	328 014 822	235 776 145	71,88%	92 238 677	28,12%	192 738 625	102 266 178	53,06%	90 472 447	46,94%
Recettes non fiscales	140 896 395	114 907 342	81,55%	25 989 053	18,45%	121 858 379	90 275 485	74,08%	31 582 894	25,92%

<i>Recettes partagées (TV, TVA, etc.)</i>	11 405 180	0	0,00%	11 405 180	100,00%	8 870 000	0	0,00%	8 870 000	100,00%
RECETTES PROPRES	480 316 397	350 683 487	73,01%	129 632 910	26,99%	323 467 004	192 541 663	59,52%	130 925 341	40,48%
Excédent de fonctionnement capitalisé	0	0	0,00%	0	0,00%	149 157 232	145 157 232	97,32%	4 000 000	2,68%
Subvention : Etat	829 695 236	505 371 067	60,91%	324 324 169	39,09%	1 005 957 398	579 507 535	57,61%	426 449 863	42,39%
FADeC Fonctionnement non Affecté	181 114 236	233 244 588	128,78%	-52 130 352	-28,78%	262 046 493	280 336 236	106,98%	-18 289 743	-6,98%
FADeC non Affecté COVID 19	0	0	#DIV/0!	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%
FADeC non Affecté Investissement	373 850 000	0	0,00%	373 850 000	100,00%	226 117 294	41 580 681	18,39%	184 536 613	81,61%
Ressources COSO	0	192 662 256	#DIV/0!	-192 662 256	#DIV/0!	192 662 256	183 279 657	95,13%	9 382 599	4,87%
FADeC sahel	0	0	#DIV/0!	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%
Autres FADeC Fonctionnement (Charges Eau et Electricité des EMP et EPP)	13 319 000	0	0,00%	13 319 000	100,00%	9 191 867	9 191 867	100,00%	0	0,00%

Autres subventions d'investissement non affecté COVID-19	0	20 000 000	#DIV/0!	-20 000 000	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
ACCESS communauté	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	0	0,00%	0	#DIV/0!
Total FADeC non Affecté	568 283 236	445 906 844	78,47%	122 376 392	21,53%	690 017 910	514 388 441	74,55%	175 629 469	25,45%
FADeC affecté Santé	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%
FADEC santé communautaire	0	0	0,00%	0	0,00%	11 070 000	33 319 190	0,00%	-22 249 190	0,00%
FADeC affecté MEMP Entretien et réparation	20 046 000	0	0,00%	20 046 000	100,00%	40 092 000	0	0,00%	40 092 000	100,00%
FADeC affecté MEMP investissement	120 000 000	0	0,00%	120 000 000	100,00%	120 000 000	0	0,00%	120 000 000	100,00%
FADeC affecté Ministère Energie, Eau et Mine	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%

FADeC affecté Ministère Agriculture	37 366 000	18 683 000	50,00%	18 683 000	50,00%	37 366 000	0	0,00%	37 366 000	100,00%
FADeC affecté Sport	2 000 000	0	0,00%	2 000 000	100,00%	2 000 000	0	0,00%	2 000 000	100,00%
FADeC affecté Ministère des Infrastructures et des transports (MIT)	35 000 000	17 500 000	50,00%	17 500 000	50,00%	35 000 000	0	0,00%	35 000 000	100,00%
FADeC affecté Ministère du tourisme	32 000 000	16 000 000	50,00%	16 000 000	50,00%	32 000 000	0	0,00%	32 000 000	100,00%
FADeC affecté Ministère du cadre de vie	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%
FADeC Affecté Alphabétisation	15 000 000	7281223	48,54%	7 718 777	51,46%	38 411 488	31 799 904	82,79%	6 611 584	17,21%
Total FADeC Affecté	261 412 000	59 464 223	22,75%	201 947 777	77,25%	315 939 488	65 119 094	20,61%	250 820 394	79,39%
Autres transferts de ressources : PTF et autres	8 009 210	6 448 475	80,51%	1 560 735	19,49%	10 681 715	8 854 175	82,89%	1 827 540	17,11%

Plan International Bénin	8 009 210	6 448 475	80,51%	1 560 735	19,49%	10 681 715	8 854 175	82,89%	1 827 540	17,11%
RECETTES EXTERNES	837 704 446	511 819 542	61,10%	325 884 904	38,90%	1 016 639 113	588 361 710	57,87%	428 277 403	42,13%
RECETTES TOTALES	1 318 020 843	862 503 029	65,44%	455 517 814	34,56%	1 489 263 349	926 060 605	62,18%	563 202 744	37,82%

